

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 5/12/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	05/12/23 0:00	21,95	20,72	1,23	1	1			1	1		1			4,22	5,51
	05/12/23 1:00	19,78	19,29	0,49		1			1	1					5,95	7,03
	05/12/23 2:00	18,93	18,68	0,25		1			1	1					6,73	7,72
	05/12/23 3:00	18,56	18,47	0,09		1			1	1					6,59	7,55
	05/12/23 4:00	18,48	18,48	0,00		1			1	1					6,49	7,46
	05/12/23 5:00	19,68	19,68	0,00		1			1	1					7,58	8,76
	05/12/23 6:00	23,26	23,26	0,00	1	1			1	1				3	8,84	10,23
	05/12/23 7:00	27,37	27,37	0,00	1	1			1	1				5	10,80	12,42
	05/12/23 8:00	29,18	29,18	0,00	1	1			1	1		1	6		9,09	9,69
	05/12/23 9:00	29,53	29,53	0,00	1	1			1	1		1	5		7,85	9,12
	05/12/23 10:00	29,72	29,72	0,00	1	1			1	1		1	5		8,70	8,82
	05/12/23 11:00	32,17	31,19	0,98	1	1			1	1		1	7		9,67	9,76
	05/12/23 12:00	33,96	32,39	1,57	1	1			1	1		1	8		11,34	11,38
	05/12/23 13:00	33,86	32,61	1,25	1	1			1	1		1	8		11,33	11,29
	05/12/23 14:00	31,76	31,08	0,69	1	1		1	1	1		1	3		8,66	8,48
	05/12/23 15:00	30,67	30,62	0,05	1	1		1	1	1		1			6,26	6,30
	05/12/23 16:00	33,60	33,60	0,00	1	1		1	1	1		1	2		8,52	8,54
	05/12/23 17:00	38,49	38,49	0,00	1	1		1	1	1		1	6		11,25	11,32
	05/12/23 18:00	39,53	39,52	0,01	1	1		1	1	1		1	8		11,96	11,99
	05/12/23 19:00	39,05	39,05	0,00	1	1			1	1		1	11	1	13,69	13,72
05/12/23 20:00	37,75	37,51	0,25	1	1			1	1		1	11		13,61	13,61	
05/12/23 21:00	35,21	35,16	0,05	1	1			1	1		1	8		12,16	11,92	
05/12/23 22:00	30,78	30,62	0,16	1	1			1	1		1	4		9,95	9,91	
05/12/23 23:00	26,43	26,42	0,00	1	1			1	1		1			7,21	7,15	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G8 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 00:30 με 09:00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.