

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 24/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/01/24 0:00	3,30	2,40	0,90	1						0,95	0,95
	24/01/24 1:00	3,06	2,27	0,80	1						0,91	0,91
	24/01/24 2:00	2,93	2,16	0,78	1						0,80	0,80
	24/01/24 3:00	2,91	2,15	0,76	1						0,78	0,78
	24/01/24 4:00	2,89	2,18	0,72	1						0,76	0,76
	24/01/24 5:00	3,00	2,36	0,64	1						0,86	0,86
	24/01/24 6:00	3,42	2,66	0,75	1						0,95	0,95
	24/01/24 7:00	3,70	2,84	0,86	1						0,89	0,82
	24/01/24 8:00	3,69	3,65	0,04	1	1					0,03	0,08
	24/01/24 9:00	3,35	2,41	0,94	1						0,94	0,95
	24/01/24 10:00	3,15	2,32	0,82	1						0,85	0,90
	24/01/24 11:00	3,12	3,12	0,00	1					1	0,00	0,79
	24/01/24 12:00	3,12	3,12	0,00	1					1	0,00	0,80
	24/01/24 13:00	3,31	2,92	0,39	1						0,81	0,95
	24/01/24 14:00	3,28	2,84	0,44	1						0,95	0,95
	24/01/24 15:00	3,52	2,69	0,83	1						0,95	0,95
	24/01/24 16:00	3,98	3,04	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 17:00	4,47	3,53	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 18:00	4,98	4,04	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 19:00	5,02	4,08	0,94	1					1	0,95	0,95
	24/01/24 20:00	4,86	3,92	0,94	1					1	0,95	0,95
	24/01/24 21:00	4,59	3,65	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 22:00	4,20	3,26	0,94	1						0,95	0,95
	24/01/24 23:00	3,73	2,79	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Η ένταξη της μονάδας G2 κατά το διάστημα 08:00-09:00 οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Κατά το διάστημα 11:00-13:00 έγιναν δοκιμές λειτουργίας ενός εκ των Φορητών HZ. Κατά το διάστημα 13:00-17:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Έξω Χιόνι.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.