

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 8/2/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	2,84	0,99	0,61	1,24			1							0,61	0,61	
	01:00	2,53	1,01	0,64	0,88			1							0,65	0,65	
	02:00	2,35	1,08	0,59	0,68			1							0,61	0,61	
	03:00	2,25	1,42	0,24	0,58			1			1				0,24	0,55	
	04:00	2,18	1,13	0,42	0,64			1							0,44	0,44	
	05:00	2,21	1,06	0,38	0,77			1							0,40	0,40	
	06:00	2,35	1,06	0,42	0,87			1							0,42	0,42	
	07:00	2,69	1,24	0,48	0,97			1							0,48	0,48	
	08:00	2,90	1,23	0,52	1,15			1			1				1	0,52	0,52
	09:00	2,95	1,24	0,53	1,18			1			1				1	0,53	0,53
	10:00	2,80	1,24	0,50	1,06			1			1					0,51	0,50
	11:00	2,68	1,31	0,48	0,89			1			1					0,48	0,48
	12:00	2,89	1,39	0,52	0,98			1			1					0,52	0,52
	13:00	2,94	1,37	0,53	1,04			1								0,53	0,53
	14:00	3,15	1,61	0,53	1,01		1									0,68	0,68
	15:00	3,03	1,56	0,47	1,01		1				1					0,49	0,55
	16:00	3,09	1,65	0,43	1,01		1				1					0,49	0,56
	17:00	3,25	1,50	0,44	1,30		1				1					0,55	0,58
	18:00	3,78	1,38	0,58	1,81		1									0,68	0,68
	19:00	4,04	1,50	0,70	1,84		1									0,73	0,73
20:00	3,91	1,36	0,70	1,85		1									0,70	0,70	
21:00	3,63	1,22	0,65	1,76		1									0,66	0,66	
22:00	3,33	1,01	0,57	1,74		1									0,58	0,58	
23:00	2,28	1,24	0,19	0,85		1									0,27	0,38	

Παρατηρήσεις

- 1.Εγινε ένταξη της μονάδας G6 στις 03:05-03:55 για πλύσιμο της μονάδας G3.
- 2.Εγινε ένταξη φορητών Η/Ζ τις ώρες 08:00-10:00 για λόγους δοκιμής εν όψει προγραμματισμένων εργασιών του Σταθμού.
- 3.Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G5 μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής της

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης