Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,88	1,73	1,64	1,58	1,56	1,58	1,67	1,76	2,08	2,28	2,46	2,56	2,57	2,47	2,53	2,48	2,45	2,54	2,74	2,98	3,18	3,13	2,80	2,46	55,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,66	0,60	0,52	0,46	0,44	0,46	0,55	0,62	0,73	0,60	0,78	0,87	0,89	0,79	0,85	0,79	0,76	0,86	0,96	1,04	1,11	1,10	0,98	0,78	18,20
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,22	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,14	1,35	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,78	1,94	2,07	2,03	1,82	1,68	36,92
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,63	1,52	1,44	1,42	1,39	1,37	1,47	1,53	1,73	1,85	1,84	1,88	1,93	1,96	2,02	2,08	2,04	2,14	2,37	2,59	2,79	2,72	2,44	2,14	46,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,40	0,32	0,30	0,27	0,25	0,35	0,41	0,60	0,65	0,64	0,66	0,68	0,69	0,71	0,73	0,71	0,75	0,83	0,90	0,98	0,95	0,76	0,75	14,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,20	1,19	1,22	1,26	1,28	1,31	1,35	1,32	1,39	1,54	1,68	1,81	1,77	1,68	1,39	31,50
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,75	1,65	1,58	1,53	1,54	1,54	1,62	1,58	1,67	1,73	1,86	1,97	1,97	1,93	1,80	1,74	1,75	1,83	1,98	2,21	2,55	2,62	2,34	2,08	44,80
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,61	0,53	0,46	0,41	0,41	0,41	0,50	0,45	0,55	0,60	0,65	0,69	0,69	0,68	0,63	0,61	0,61	0,64	0,69	0,53	0,86	0,92	0,66	0,73	14,52
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,14	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,21	1,28	1,28	1,25	1,17	1,13	1,14	1,19	1,29	1,68	1,68	1,70	1,68	1,35	30,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,60	1,52	1,44	1,41	1,43	1,40	1,50	1,50	1,59	1,64	1,70	1,80	1,83	1,82	1,70	1,60	1,61	1,67	1,84	2,08	2,37	2,35	2,16	1,95	41,52
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,47	0,40	0,32	0,29	0,31	0,28	0,38	0,38	0,46	0,52	0,58	0,63	0,64	0,64	0,58	0,47	0,49	0,55	0,64	0,39	0,69	0,67	0,48	0,68	11,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,17	1,19	1,18	1,12	1,12	1,12	1,12	1,19	1,68	1,68	1,68	1,68	1,27	29,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,67	1,53	1,45	1,41	1,41	1,43	1,51	1,53	1,72	1,84	1,84	1,90	1,96	1,94	1,99	1,99	1,99	2,05	2,24	2,44	2,73	2,66	2,41	2,10	45,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,54	0,41	0,33	0,29	0,28	0,31	0,38	0,41	0,60	0,64	0,64	0,67	0,69	0,68	0,70	0,70	0,70	0,37	0,55	0,75	0,95	0,93	0,73	0,42	13,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,20	1,19	1,24	1,27	1,26	1,29	1,29	1,29	1,68	1,68	1,68	1,77	1,73	1,68	1,68	32,06
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,53	1,44	1,36	1,33	1,32	1,30	1,41	1,49	1,71	1,80	1,79	1,83	1,93	1,92	1,96	1,92	1,90	2,00	2,24	2,47	2,71	2,61	2,41	2,13	44,50
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,41	0,31	0,23	0,20	0,19	0,18	0,29	0,37	0,59	0,63	0,63	0,64	0,68	0,67	0,69	0,67	0,66	0,32	0,56	0,78	0,95	0,91	0,73	0,45	12,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,17	1,17	1,19	1,25	1,25	1,28	1,25	1,23	1,68	1,68	1,68	1,76	1,70	1,68	1,68	31,75
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,84	1,66	1,59	1,54	1,52	1,56	1,65	1,69	1,87	2,00	2,14	2,18	2,17	2,13	2,07	1,94	1,96	2,00	2,16	2,41	2,78	2,79	2,49	2,17	48,32
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,54	0,46	0,42	0,40	0,44	0,52	0,57	0,66	0,70	0,75	0,76	0,76	0,75	0,72	0,68	0,69	0,70	0,76	0,85	0,97	0,98	0,81	0,76	16,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,19	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,22	1,30	1,39	1,42	1,41	1,39	1,34	1,26	1,27	1,30	1,41	1,57	1,80	1,81	1,68	1,41	32,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,57	1,48	1,42	1,38	1,39	1,39	1,43	1,48	1,57	1,59	1,66	1,64	1,59	1,55	1,50	1,43	1,43	1,46	1,66	1,87	2,22	2,14	1,98	1,76	38,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,46	0,40	0,36	0,37	0,37	0,41	0,46	0,55	0,56	0,58	0,57	0,56	0,53	0,48	0,41	0,41	0,44	0,58	0,66	0,78	0,75	0,69	0,61	12,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,08	1,07	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,22	1,44	1,39	1,29	1,14	26,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,53	1,46	1,38	1,37	1,36	1,35	1,45	1,45	1,55	1,61	1,72	1,72	1,67	1,60	1,58	1,55	1,54	1,59	1,76	1,99	2,35	2,17	2,03	1,79	39,55
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,44	0,36	0,35	0,34	0,33	0,43	0,43	0,53	0,56	0,60	0,60	0,58	0,56	0,55	0,53	0,52	0,56	0,62	0,70	0,82	0,76	0,71	0,63	13,00
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,12	1,12	1,08	1,04	1,03	1,02	1,02	1,03	1,14	1,29	1,53	1,41	1,32	1,16	26,55
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,55	1,48	1,47	1,44	1,42	1,49	1,47	1,52	1,54	1,62	1,64	1,63	1,57	1,53	1,49	1,49	1,59	1,73	1,98	2,30	2,15	1,95	1,67	39,35
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,58	0,53	0,46	0,45	0,42	0,40	0,47	0,45	0,50	0,52	0,57	0,57	0,57	0,55	0,51	0,47	0,47	0,56	0,60	0,69	0,77	0,62	0,68	0,58	12,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,07	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,12	1,29	1,53	1,53	1,27	1,09	26,36
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,48	1,39	1,31	1,28	1,28	1,26	1,34	1,40	1,54	1,66	1,79	1,83	1,83	1,73	1,76	1,65	1,67	1,77	1,93	2,14	2,38	2,24	2,09	1,82	40,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,46	0,37	0,29	0,26	0,26	0,24	0,32	0,38	0,52	0,58	0,63	0,64	0,64	0,61	0,62	0,58	0,58	0,62	0,67	0,75	0,83	0,71	0,73	0,64	12,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,16	1,19	1,19	1,13	1,15	1,08	1,08	1,15	1,25	1,39	1,54	1,53	1,36	1,18	27,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,54	1,45	1,37	1,35	1,32	1,33	1,41	1,45	1,55	1,70	1,75	1,83	1,81	1,77	1,69	1,55	1,56	1,64	1,80	2,01	2,24	2,13	2,00	1,76	40,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,52	0,43	0,35	0,33	0,30	0,31	0,39	0,43	0,53	0,59	0,61	0,64	0,63	0,62	0,59	0,53	0,54	0,57	0,63	0,70	0,79	0,75	0,70	0,62	13,10
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,14	1,19	1,18	1,15	1,10	1,02	1,02	1,07	1,17	1,31	1,46	1,39	1,30	1,15	26,91
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,44	1,34	1,28	1,27	1,23	1,27	1,37	1,43	1,48	1,63	1,59	1,61	1,61	1,62	1,56	1,43	1,36	1,46	1,61	1,81	2,04	2,00	1,89	1,69	37,02
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,42	0,32	0,26	0,25	0,21	0,25	0,35	0,41	0,46	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57	0,54	0,41	0,34	0,44	0,56	0,63	0,71	0,70	0,66	0,59	11,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,04	1,05	1,05	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,18	1,33	1,30	1,23	1,10	25,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,42	1,33	1,27	1,26	1,22	1,26	1,35	1,42	1,47	1,62	1,59	1,57	1,57	1,57	1,54	1,42	1,36	1,46	1,62	1,83	2,07	2,01	1,89	1,67	36,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,40	0,31	0,25	0,24	0,20	0,24	0,33	0,40	0,45	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,52	0,40	0,34	0,44	0,57	0,64	0,72	0,70	0,66	0,59	11,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,19	1,34	1,31	1,23	1,09	25,62
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,40	1,31	1,26	1,25	1,22	1,24	1,33	1,39	1,42	1,54	1,53	1,46	1,45	1,44	1,43	1,34	1,30	1,40	1,57	1,79	2,09	2,03	1,84	1,63	35,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,38	0,29	0,24	0,23	0,20	0,22	0,31	0,37	0,40	0,52	0,51	0,44	0,43	0,42	0,41	0,32	0,28	0,38	0,55	0,63	0,73	0,71	0,64	0,57	10,18
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,16	1,36	1,32	1,20	1,06	25,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,51	1,44	1,39	1,35	1,34	1,35	1,42	1,39	1,53	1,65	1,72	1,72	1,77	1,68	1,62	1,46	1,41	1,56	1,77	1,96	2,14	2,09	1,86	1,67	38,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,49	0,42	0,37	0,33	0,32	0,33	0,40	0,37	0,51	0,58	0,60	0,60	0,62	0,59	0,57	0,44	0,39	0,54	0,62	0,69	0,75	0,73	0,65	0,58	12,51
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,07	1,12	1,12	1,15	1,09	1,05	1,02	1,02	1,02	1,15	1,27	1,39	1,36	1,21	1,08	26,30
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,46	1,35	1,30	1,24	1,22	1,24	1,29	1,33	1,44	1,55	1,60	1,66	1,67	1,57	1,56	1,47	1,45	1,57	1,75	1,94	2,13	2,03	1,81	1,60	37,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,44	0,33	0,28	0,22	0,20	0,22	0,27	0,31	0,42	0,53	0,56	0,58	0,58	0,55	0,54	0,45	0,43	0,55	0,61	0,68	0,75	0,71	0,63	0,56	11,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,04	1,08	1,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,14	1,26	1,39	1,32	1,18	1,04	25,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,40	1,32	1,26	1,24	1,21	1,24	1,32	1,38	1,48	1,63	1,67	1,62	1,66	1,57	1,56	1,44	1,37	1,50	1,68	1,88	2,10	2,03	1,86	1,65	37,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,38	0,30	0,24	0,22	0,19	0,22	0,30	0,36	0,46	0,57	0,58	0,57	0,58	0,55	0,54	0,42	0,35	0,48	0,59	0,66	0,73	0,71	0,65	0,58	11,24
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,08	1,05	1,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,09	1,22	1,36	1,32	1,21	1,07	25,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,44	1,34	1,28	1,26	1,22	1,25	1,32	1,40	1,46	1,60	1,57	1,48	1,48	1,47	1,48	1,36	1,34	1,45	1,63	1,78	1,96	1,91	1,78	1,62	35,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,42	0,32	0,26	0,24	0,20	0,23	0,30	0,38	0,44	0,56	0,55	0,46	0,46	0,45	0,46	0,34	0,32	0,43	0,57	0,62	0,69	0,67	0,62	0,57	10,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,16	1,28	1,24	1,16	1,05	25,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,41	1,31	1,26	1,25	1,24	1,23	1,34	1,39	1,43	1,47	1,44	1,42	1,43	1,43	1,39	1,26	1,31	1,40	1,63	1,86	2,13	2,06	1,94	1,75	35,79
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,39	0,29	0,24	0,23	0,22	0,21	0,32	0,37	0,41	0,45	0,42	0,40	0,41	0,41	0,37	0,24	0,29	0,38	0,57	0,65	0,60	0,53	0,68	0,61	9,70
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,21	1,53	1,53	1,26	1,14	26,09
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1																					1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,49	1,37	1,30	1,28	1,28	1,29	1,39	1,42	1,51	1,52	1,47	1,46	1,53	1,57	1,49	1,39	1,41	1,46	1,66	1,90	2,30	2,26	2,10	1,84	37,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,36	0,25	0,18	0,16	0,16	0,16	0,27	0,30	0,38	0,40	0,34	0,34	0,41	0,45	0,37	0,27	0,29	0,34	0,54	0,66	0,81	0,79	0,73	0,64	9,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,23	1,50	1,47	1,36	1,20	28,08
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,58	1,44	1,38	1,36	1,40	1,45	1,53	1,52	1,50	1,56	1,55	1,59	1,63	1,61	1,54	1,49	1,49	1,52	1,69	1,91	2,24	2,19	2,11	1,86	39,17
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,46	0,32	0,26	0,24	0,28	0,33	0,41	0,39	0,38	0,44	0,43	0,47	0,51	0,49	0,42	0,37	0,37	0,40	0,57	0,67	0,79	0,76	0,74	0,65	11,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,24	1,46	1,42	1,37	1,21	28,02
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,48	1,35	1,30	1,27	1,25	1,26	1,34	1,37	1,43	1,52	1,48	1,45	1,46	1,43	1,41	1,33	1,32	1,44	1,59	1,75	2,04	1,98	1,80	1,62	35,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,35	0,22	0,18	0,15	0,13	0,14	0,21	0,25	0,31	0,40	0,35	0,32	0,33	0,30	0,29	0,20	0,20	0,32	0,47	0,61	0,71	0,69	0,63	0,50	8,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,14	1,33	1,29	1,17	1,12	27,36
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,41	1,32	1,26	1,22	1,22	1,20	1,28	1,35	1,45	1,42	1,41	1,39	1,44	1,43	1,39	1,34	1,34	1,47	1,69	1,91	2,21	2,09	1,95	1,71	35,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,28	0,20	0,14	0,10	0,10	0,08	0,16	0,23	0,33	0,30	0,29	0,27	0,32	0,31	0,27	0,22	0,22	0,35	0,56	0,67	0,77	0,73	0,68	0,58	8,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,24	1,43	1,36	1,27	1,12	27,74
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,49	1,37	1,30	1,28	1,28	1,29	1,39	1,42	1,51	1,52	1,47	1,46	1,53	1,57	1,49	1,39	1,41	1,46	1,66	1,90	2,30	2,26	2,10	1,84	37,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,36	0,25	0,18	0,16	0,16	0,16	0,27	0,30	0,38	0,40	0,34	0,34	0,41	0,45	0,37	0,27	0,29	0,34	0,54	0,66	0,81	0,79	0,73	0,64	9,61
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,23	1,50	1,47	1,36	1,20	28,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,58	1,47	1,40	1,40	1,42	1,41	1,50	1,50	1,56	1,57	1,51	1,53	1,54	1,63	1,53	1,52	1,55	1,62	1,82	2,05	2,34	2,35	2,08	1,80	39,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,46	0,35	0,28	0,28	0,30	0,29	0,38	0,38	0,44	0,45	0,39	0,41	0,42	0,51	0,41	0,40	0,43	0,50	0,64	0,72	0,66	0,67	0,73	0,63	11,11
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,18	1,33	1,68	1,68	1,35	1,17	28,60
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά χαμηλό μέχρι το μεσημέρι και κατόπιν μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,63	1,52	1,44	1,42	1,39	1,37	1,47	1,53	1,73	1,85	1,84	1,88	1,93	1,96	2,02	2,08	2,04	2,14	2,37	2,59	2,79	2,72	2,44	2,14	46,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,40	0,32	0,30	0,27	0,25	0,35	0,41	0,60	0,65	0,64	0,66	0,68	0,69	0,71	0,73	0,71	0,75	0,69	0,90	0,98	0,95	0,76	0,75	14,66
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,20	1,19	1,22	1,26	1,28	1,31	1,35	1,32	1,39	1,68	1,68	1,81	1,77	1,68	1,39	31,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,82	1,69	1,58	1,55	1,51	1,48	1,50	1,55	1,70	1,90	1,93	1,96	1,94	1,96	1,93	1,78	1,75	1,75	1,87	2,05	2,32	2,27	2,10	1,88	43,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,56	0,46	0,43	0,39	0,36	0,38	0,43	0,57	0,67	0,67	0,69	0,68	0,69	0,68	0,62	0,61	0,61	0,65	0,36	0,64	0,59	0,42	0,66	13,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,18	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,24	1,25	1,27	1,26	1,28	1,26	1,16	1,14	1,14	1,22	1,68	1,68	1,68	1,68	1,22	30,32
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,65	1,54	1,45	1,43	1,39	1,40	1,41	1,46	1,66	1,94	2,03	2,07	1,99	1,97	1,97	1,75	1,70	1,77	1,86	2,01	2,26	2,20	2,03	1,84	42,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,53	0,42	0,32	0,31	0,27	0,27	0,29	0,34	0,53	0,68	0,71	0,73	0,70	0,69	0,69	0,61	0,57	0,62	0,65	0,70	0,79	0,77	0,71	0,64	13,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,26	1,32	1,35	1,30	1,28	1,28	1,14	1,12	1,15	1,21	1,30	1,47	1,43	1,32	1,19	29,22
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,58	1,44	1,35	1,33	1,31	1,39	1,37	1,43	1,65	1,87	1,99	1,98	1,86	1,87	1,88	1,70	1,70	1,82	1,92	2,06	2,29	2,21	2,12	1,93	42,06
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,46	0,32	0,23	0,21	0,19	0,26	0,25	0,31	0,52	0,65	0,69	0,69	0,65	0,66	0,66	0,58	0,58	0,64	0,67	0,72	0,80	0,77	0,74	0,68	12,95
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,22	1,29	1,29	1,21	1,22	1,22	1,12	1,12	1,18	1,25	1,34	1,49	1,44	1,38	1,26	29,11
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	-																									Συντήρηση
G3 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1.1																									Διαθέσιμη